

Checkliste Lift-Gard

Version 1.0



Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu lesen, sowie die Checkliste korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten

Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.



Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuellste Version verwendet werden.

www.mbt.ag/981

Unternehmer:

Bautstelle:

Schritt	Aktion	Erledigt
1	Die Stütz- und Auflageholmen sind auf die richtige Länge eingestellt und verschraubt.	
2	Die Sicherungsdübellöcher für Stütz- und Auflageholmen sind gebohrt.	
3	Die Türöffnung ist mit einer unübersteigbaren Abschränkung abgesichert.	
4	Die Lift-Gard Bühne ist an den Anschlagpunkten am Kran angehängt.	
5	Die Lift-Gard Bühne liegt mit den Auflageplatten auf den Betonkanten auf	
6	Die Auflageplatten sind mit Dübelschrauben gesichert.	
7	Die Lift-Gard Bühne ist vom Baukran abgehängt.	

Montage durch:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	

Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

